


Zeitplan

2012



Vorbereitungsarbeiten / Auftragsvergabe

- Offerten PV-Anlage, Elektriker
- Anmeldung KEV & ESTI
- ▲ ▲ 3.7. Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) von BKW genehmigt - 19.7. ESTI Planvorlage genehmigt
- ▲ 6.8. Genehmigung, Projektfreigabe
- Finalisierung / Unterzeichnung Dachmietvertrag

Montagearbeiten Solarmodule

- 13.8. Anzeichnen Position der Konterlatten mit Dachdecker (Reusser)
- ▲ 13.8. Start der Montagearbeiten PV Anlage
- 10.8. 09:00 Lieferung Material Aufdach-Montagesystem (Zwischenlagerung auf Flachdach)
- 15.8. Lieferung Wechselrichter (Zwischenlagerung in Haustechnikraum)
- 22.8. 13:30 Lieferung Solarmodule (Zwischenlagerung auf Flachdach)
- Setzen der Stockschrauben (3 Tage)
- Montage des Aufdach-Montagesystems + Randabschlüsse (4 Tage)
- DC Verkabelung und Montage der Wechselrichter
- Einlegen der Solarmodule (3 Tage)

Elektroinstallation

- Kabelkanal, AC Verkabelung, Elektroschrank
- Zähler

Inbetriebnahme / Elektrokontrolle

- 4.9. 10:00 Inbetriebnahme
- 28.9. 08:30 electrocontrol
- ▲ 4.9. PV Anlage in Betrieb

Zeitplan Bau Photovoltaik Anlage

Turnhalle Stadelfeld

29.09.2012 Heinrich Schneeberger

Schneeberger Haustechnik, 3114 Wichtrach