

Zeitplan

2012

2013

Oktober

November

Dezember

Januar

22.10.

29.10

5.11.

12.11.

19.11.

26.11.

3.12.

10.12.

17.12.

24.12.

31.12.

Vorbereitungsarbeiten / Vertragsabschluss

- 25.10 Besichtigung vor Ort mit Elektriker
- ▲ 1.11. Offerte Bachmann Elektro
- ▲ 30.10. Entscheid Infrastrukturkommission & 1.11. positiver Bescheid Gemeinde (keine Baubewilligung notwendig)
- KEV Anmeldung
- ▲ 08.12. swissgrid Bescheid über die Anmeldung (Projekt auf Warteliste)
- Bestellung Material
- Einreichen Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) bei BKW
- ▲ 6.11. EEA von BKW bewilligt

Montagearbeiten Solarmodule

- ▲ 12.11. Start der Montagearbeiten PV Anlage
- ▲ 13.11. 10:00 Lieferung Aufdach Montagesystem (Aluprofile)
- Befestigen der Dachhaken (2 Tage)
- Montage des Aufdach-Montagesystems (2 Tage)
- DC Verkabelung + Montage Wechselrichter (1 Tag)
- Anbringen der Verbindungen mit Blitzschutzanlage
- ▲ 21.11. Lieferung der Solarmodule
- Einlegen der Solarmodule (1 Tag)
- Anbringen der Blindplatten

Elektroinstallation

- Kabelkanal, AC Verkabelung
- Montage Sicherung, Zähler

Inbetriebnahme / Elektrokontrolle

- 5.12. 10:00 electrocontrol
- ▲ 22.11. PV Anlage in Betrieb

Zeitplan Photovoltaik Anlage

Feuerwehrmagazin

19.12.2012 Heinrich Schneeberger

Schneeberger Haustechnik, 3114 Wichtrach